

考核評分表

工程名稱：離島地區供水改善計畫(馬祖地區)

執行單位：連江縣政府

項次	評分項目	評分標準	配分	自評分	複評分	考核意見
1	簽約進度	1. 進度超前者 10 分 2. 進度符合者 8 分 3. 進度落後 10 天以內者 6 分 4. 進度落後 11~20 天者 4 分 5. 進度落後 21~30 天者 2 分 6. 進度落後超過 30 天者 0 分	10	8	8	「新竹海淡模組設備遷移馬祖地區運用工程」7 月 17 日完成簽約，進度符合。
2	施工進度	1. 進度超前者 30 分 2. 進度符合者 25 分 3. 進度落後 5%以內者 20 分 4. 進度落後 5~10%者 15 分 5. 進度落後 10~15%者 10 分 6. 進度落後 15~20%者 5 分 7. 進度落後超過 20%者 0 分	30	30	25	「新竹海淡模組設備遷移馬祖地區運用工程」於 106 年 10 月 24 日完工，進度符合。
3	請款進度	1. 各期均於 10 天內請款者 10 分 2. 有一次未於 10 天內請款者 8 分 3. 有二次未於 10 天內請款者 6 分 4. 有三次未於 10 天內請款者 4 分 5. 四次均未於 10 天內請款者 2 分	10	10	8	「新竹海淡模組設備遷移馬祖地區運用工程」有一次未於 10 天內請款。
4	經費核銷	1. 按次辦理經費核銷者 10 分 2. 有一次未辦理經費核銷者 8 分 3. 有二次未辦理經費核銷者 6 分 4. 有三次未辦理經費核銷者 4 分 5. 有四次未辦理經費核銷者 0 分	10	10	10	縣府每月函報補助費支用表辦理轉帳核銷。
5	預算執行率	1. 預算執行率 100%者 30 分 2. 預算執行率 90~99%者 27 分 3. 預算執行率 80~89%者 24 分 4. 預算執行率 70~79%者 21 分 5. 預算執行率 60~69%者 18 分 6. 預算執行率 50~59%者 15 分 7. 預算執行率 40~49%者 12 分 8. 預算執行率 30~39%者 9 分 9. 預算執行率 20~29%者 6 分 10. 預算執行率 10~19%者 3 分 11. 預算執行率 0~9%者 0 分	30	27	27	預定數 33,080 仟元，實支數 31,685 仟元、節餘數 1,395 仟元，預算執行率 100%。同意縣府自評 27 分
6	成果報告	1. 依限提出成果報告者 10 分 2. 逾期 30 天內提出成果報告者 5 分 3. 逾期 30 天以上提出成果報告者 0 分	10	5	5	連江縣政府 107 年 2 月 22 日府授水字第 1070007181 號函送，逾期 30 天內提出。
7	行政作業一	工程執行後，未於每季結束後次月 10 日內將相關資料提送本署者扣 2 分	-	-	-	連江縣政府工程執行後相關資料均如期提送本署
8	行政作業二	未於年度結束後 15 日內檢送公款補助經費工作報告者扣 2 分	-	-	-	連江縣政府 106 年 12 月 11 日府授水字第 1060045414 號函

項次	評分項目	評分標準	配分	自評分	複評分	考核意見
						報。
9	行政作業 三	未於年度結束後 15 日內填具歲出應付款保留申請表二份連同契約或證明文件，送本署彙陳行政院申請保留者扣 2 分	-	-		無保留。
10	行政作業 四	未於隔年 2 月底前函送考核表自評結果進行書面考核複評者扣 2 分	-	-		連江縣政府 107 年 2 月 22 日府授水字第 1070007181 號函報。
		合 計	100	90	83	

註：預算執行率 = (實支數 + 賸餘數) ÷ 核定數